

E70 meeting 20221208

参加者

永江、後神、原田、江端、高橋

報告・議論

現場について

- AFT
 - ファイバー通し作業（全9セット）は、7セット分が終わった
 - 3rd-layerのyy'の穴が小さく、棒やすりで削って穴を広げてファイバーを通して
 - 今日は2nd-layerのyy'を通す途中で終わった
 - 架台
 - フレームが今日揃いました
 - 明日、ベースプレートが届く
- BFT
 - InputDACでチャンネル間のTOTの差が許せる範囲に収まるよう調整しました
- SDC
 - いつも通り作業を進めている
- TOF
 - セグメント間のMeanTime時間差がないように調整した
- WC
 - 追加で2セグメント水漏れが発覚した → アンインストールして修理、再インストールまで終わっている
 - カビセグメント等含めて全セグメントがフレームにインストールされている（現状）
 - 明らかにカビが生えていたセグメント（2つ）は、clean upしてフレームに再インストールした
 - カビかどうか疑わしいだけのセグメント（～3つほど）は、今の段階では対処はせず経過観察を続けることにしている
- 下流検出器テント、アンカーうち、エアコン
 - 明日には作業完了する予定
 - 終わりしだい、テントの壁・天井をつけてテントの形にしていく
- DAQ
 - HRTDC HULがbusyを出す問題
 - 以前の実験からあった問題
 - 対処については大浦くん、早川さんをお願いする

江端修論

ユーザー利用

- 一声2/23からビームタイムがあるかも

高橋くん出張

- 12/12移動、12/14まで作業参加

- P3テスト実験：12/22-23@RCNP

予定

- 12/14 13:20- S-2S mtg
- 12/13 16:00~17:00 高橋くん発表練習
- 12/21 10:30~ E70 mtg