

S2Sスペクトロ電磁石設置

電磁石通水テスト

2022.2.24 (株)トーキン齋藤

(テスト内容:水圧・温度・バルブ開閉・インターロック導通)

横山

	IN		OUT		圧損[MPa] (a-b)	ボールバルブ 開閉	インターロック確認 インターロックBOX下コネクターで A-B,C-D,X-Y導通確認
	水圧[MPa] (a)	温度[°C]	水圧[MPa] (b)	温度[°C]			
Q1	1.45	9.0	0.38	9.0	1.07	開	良
Q2	1.45	9.0	0.3	9.5	1.15	開	良
D1	1.5	9.8	0.35	9.2	1.15	開	良

※通水時間 11:05~11:50

※通水後は漏水が無いことを確認しました。

※インターロックボックスはテスト終了後取り外します。